

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

01010/6050 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1. Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna) - kwota 12.000,00 zł.
Opracowana mapa syt. wys. do celów projektowych, ustalona trasa i zlecenie wykonania projektu budowlanego A. Frydryszak Bydgoszcz, termin realizacji do 20.12.2019r.

Dział 600 Transport i łączność

60014/6300 - drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie - kwota w budżecie 25 000,00 zł.
Dotacja celowa do Starostwa. Łączna wartość inwestycji 50 000,00 zł.
Ogłoszony jest przez ZD w Sępólnie Kraj. przetarg, do 31. 10.2019r. składanie ofert, realizacja zadania do końca roku 2019.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo - kwota w budżecie 75.000,00 zł.
Dotacja celowa do Starostwa. Łączna wartość inwestycji 150 000,00 zł.
Wykonawstwo: firma REDON Nakło, realizacja zadania do końca roku 2019.

60016/ 6050 - drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kraj. - kwota w budżecie 100 000,00 zł.
Opracowana dokumentacja tech. - firma GRA - DROG Sławomir Grabowski Bydgoszcz (kwota brutto 14 760,00 zł) złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Na pozostałą kwotę przeznaczona w budżecie zostanie ogłoszony przetarg na dostawę podstawowego materiału (kostka i krawężniki).
2. Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo - kwota w budżecie 40 000,00 zł
Inwestycja w całości zrealizowana we własnym zakresie (pracownicy Urzędu).

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15km realizowanego w obrębie geodezyjnym Witunia cz. Dz. nr 189 - kwota w budżecie 27 300,00 zł.
Opracowana dok. techniczna, roboty zgłoszone do Starostwa Powiatowego, przeprowadzone zapytanie ofertowe na roboty budowlane, wybrana firma Agnieszka Szymczak Nakło, kwota brutto 26 998,50 zł, rozliczenie zadania do 31.10.2019r.
4. Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1km w technologii masy bitumicznej) - kwota w budżecie 393 400,00.
Inwestycja w całości zrealizowana przez firmę Rafał Szymczak PHU Nakło, kwota 377 700,00 zł; nadzór budowlany Pan Franciszek Szulc Sępólno Kraj.- kwota brutto 3 283,00 zł,
Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 226 620,00 zł.
5. Przebudowa części ul. WP w Więcborku wraz z odwodnieniem, kwota w budżecie 1 000 000,00 zł.
Wyłoniony w formie przetargu nieograniczonego wykonawca firma Rafał Szymczak PHU Nakło który zrealizuje zadanie w całości. Ponadto z wykonawcą została podpisana umowa i przekazano plac budowy.
Zadanie będzie realizowane w całości przez jednego wykonawcę i obejmuje branże:
- branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) do 23.12.2019, kwota brutto 1 070 000,00 zł.
- branża elektryczna do 23.12.2019r., kwota brutto 44 999,55 zł
- branża drogowa do 31.07.2020r., kwota brutto 1 492 867,13 zł
Ponadto w formie zapytania ofertowego została wyłoniona firma nadzorująca przedmiotowe zadanie AMM Drogi - Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz Sępólno Kraj. , kwota brutto 25 500,00 zł.
Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Wysokość przyznanej pomocy w kwocie nie wyższej niż 1 875 740,00 zł.
6. Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie - kwota w budżecie 5 000,00 zł, Zakupiony materiał - kostka.

7. Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem - kwota w budżecie 748 000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji, wykonawca wyłoniony w formie przetargu nieograniczonego PPUH HURT TRANS KAWIKO Władysław Szyling Więcbork, kwota brutto 489 271,86 zł , termin realizacji do 16.12.2019r. Nadzór inwestorski A. Frydryszka - kwota brutto 5 000,00 zł.

60016/ 6057/6059- drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz Skrzyżowania , kwota w budżecie 518 000,00 zł - inwestycja zrealizowana w całości w 2018r.

Dofinansowanie z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) Kwota dofinansowania 220 017,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

70005/6050 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku - kwota w budżecie 20 000,00 zł,
Inwestycja w trakcie realizacji (pracownicy Urzędu Miejskiego).
2. Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600 lecia 2 w Więcborku - kwota w budżecie 20 000,00 zł,
Inwestycja zrealizowana w całości (pracownicy Urzędu Miejskiego)

Dział 750 Administracja publiczna

75023/6050 Urzędy gmin

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż, tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów - kwota w budżecie 110 000,00 zł,
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane Inżtech A. Kobus Sępólno Kraj., termin realizacji do 15.12.2019r.

75095/6050 Pozostała działalność

1. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku - kwota w budżecie 11 000,00 zł.

Wykonano studium wykonalności oraz ekspertyzę ornitologiczną dla w/w inwestycji (dot. modernizacji kościoła ewangelickiego na ul. Rybackiej w Więcborku, realizacja roboty budowlane w 2020r.

Wartość ogółem inwestycji 3 440 354,78 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie (75,21%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania Rewitalizacji w kwocie 2 129 558,50 oraz z budżetu Państwa (10%) w kwocie 283 148,31 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412/6069 i 6230 Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek - kwota w budżecie 5 600,00 zł. Inwestycja zrealizowana.

2. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Więcborku - dotacja 200 000,00 zł

Rozstrzygnięty przetarg nieograniczony - samochód dostarczy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR Korwinów. łączna kwota 768 996,00 zł.

Pozostał kwota - dofinansowanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

80101/6050 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Sypniewie , kwota w budżecie 30 000,00 zł,

Wydano warunki zabudowy, opracowano mapę do celów projektowych i dokonano zlecenia opracowania dok. Budowlanej (branża elektryczna , sanitarna i budowlana) firmie INSTAL - PROJEKT Mariusz Kozłowski Sępólno Kraj., kwota brutto 25 461,00 zł, termin opracowania projektu do 20.12.2019r.

2. Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Więcborku - kwota w budżecie 1 000,00 zł
Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej
Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”. Kwota dofinansowania 1 737 712,34 zł

80103/6057 i 6067 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Modernizacja placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku - kwota w budżecie 64 540,00 zł
Rezygnacja z inwestycji.
2. Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku - kwota w budżecie 16 456,00.
Rezygnacja z inwestycji.
3. Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku - kwota w budżecie 22 800,00 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji.
Dofinansowanie na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Więcborski Przedszkolak”.
4. Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku - kwota w budżecie 25 000,00 zł
Inwestycja w trakcie realizacji.
Dofinansowanie na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego na lat 2014-2020 w ramach projektu „Więcborski Przedszkolak”.

80104/6067- Przedszkola

1. Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku - kwota w budżecie 35 800,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dofinansowanie na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Więcborski Przedszkolak”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395/6067 - pozostała działalność

1. Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych - kwota 58 910,04zł

Inwestycja zrealizowana.

Dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Dział 855 Rodzina

85506/6050 i 6057 - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

1. Budowa placu zabaw przy Klubie dziecięcym w Więcborku w ramach projektu „Więcborski maluszek” , kwota w budżecie 153 000,00 zł
Opracowana dokumentacja techniczna, roboty zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. Przygotowanie do zapytania ofertowego na roboty budowlane i dostawę urządzeń zabawowych, ogrodzenia, realizacja zadania do 24.12.2019r.

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001/6050 i 6057 i 6059 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork), kwota w budżecie 1 636 050,00 zł.
Inwestycja zrealizowana przez Firmę HYDROTECHNIKA, m. Święta , Złotów wybraną w przetargu nieograniczonym, kwota robót budowlanych 1 592 127,04 zł.

Nadzór budowlany Biuro Usług Projektowych DWG Marcin Zwierzykowski wybrane w formie zapytania ofertowego, kwota brutto 19 926,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 986 190,81 zł.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo krajeńskie, kwota w budżecie 5 066 996,00 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji , odbiór końcowy dn. 25.10. 2019r. w zakres inwestycji wchodzi dwa zdania:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Runowo Kraj.,

- roboty budowlane prowadzone przez firmę TECHWATER Marek Jarosz Bydgoszcz wybraną w przetargu nieograniczonym, kwota brutto 1 744 617,63 zł.

Nadzór budowlany biuro Usługi Projektowe ELEKTRO - TEL Wiesław Szymańczak Sępólno Kraj. wybrane w formie zapytania ofertowego, kwota brutto 18 942,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Runowo Kraj.

- roboty budowlane prowadzone przez firmę Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych HYDROPEX Złotów wybraną w przetargu nieograniczonym, kwota brutto 3 247 334,59 zł.

Nadzór budowlany Biuro Usług Projektowych DWG Marcin Zwierzykowski wybrane w formie zapytania ofertowego, kwota brutto 19 065,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 3 428 227,19 zł.

90015/6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork – kwota w budżecie 55 600,00 zł.

Inwestycja w całości zrealizowana - Firma CALIPSO Bogusław Póttorak Jonkowo. Zamontowano 8 lamp solarnych (4 szt. Lubcza, 1 szt. Sypniewo, 2 szt. Witunia i 1 szt. Więcbork ul. Spacerowa).

90019/6230 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. Dofinansowanie do budowy studni wierconych – kwota w budżecie 6 000,00 zł
W trakcie realizacji 1 szt. studnia - Suchorączek
2. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota w budżecie 30.000,00 zł
Dofinansowano 8 szt. natomiast 7 szt. w trakcie realizacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109/6050 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne

1. Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – kwota w budżecie 11 000,00 zł
Wykonano studium wykonalności oraz ekspertyzę ornitologiczną dla w/w inwestycji.
Realizacja zadania , tj. roboty budowlane w 2020r.
Wartość ogółem inwestycji 1 900 169,41 zł.
Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania Rewitalizacji w kwocie 751 664,96 zł.
2. Zakup i montaż pieca c. o. o mocy 23 KW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu - kwota w budżecie 20 000,00 zł.
Inwestycja zrealizowana przez firmę BODEX Iwan Bogdan Więcbork.

Dział 926 Kultura fizyczna

92695/6050 i 6057 i 6059 Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne

1. Budowa i instalacja punktu monitoringu wraz z infrastrukturą na promenadzie w Więcborku - kwota w budżecie 16 000,00zł.

Inwestycja zrealizowana.

2. Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork - kwota 1 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, zostaną opracowane kosztorysy inwestorskie na budowę placów zabaw.

Realizacja, tj. roboty budowlane zostaną wykonane w 2020r. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

3. Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej - kwota w budżecie 1 996 279,00

Inwestycja w całości zrealizowana - roboty budowlane wykonała firma wybrana w przetargu nieograniczonym Firma MAT BUD Michał Piechowiak Przytoczna, kwota brutto 1 809 803,67 zł.

Nadzór budowlany AGADOR K. E. Żarkowo Bydgoszcz wybrane w formie zapytania ofertowego, kwota brutto 19 680,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”. Kwotę dofinansowania w wysokości 254.545,00 zł

Większe remonty dróg prowadzone przez firmy zewnętrzne wyłonione w przetargach nieograniczonych:

1. Remont drogi - ul. Dworcowa w Więcborku.

Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane prowadzone przez firmę Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski Nakło wybraną w przetargu nieograniczonym, kwota brutto 281 150,45 zł.
Termin realizacji do 13.12.2019r.

Inspektor nadzoru zlecenie - Dariusz Kędziora Sępólno , kwota brutto 6 000,00 zł

2. Remont drogi - ul. Strzelecka w Więcborku.

Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane prowadzone przez firmę Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK Marcin Kwiatkowski Charzykowy wybraną w przetargu nieograniczonym, kwota brutto 223 157,47 zł.

Termin realizacji do 29.11.2019r.

Inspektor nadzoru zlecenie - Szulc Franciszek Sępolno Kraj., kwota brutto 3 500,00 zł

3. Remont drogi - ul. Słoneczna w Więcborku

Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane prowadzone przez firmę Januszewski Mirosław Witunia wybraną w przetargu nieograniczonym, kwota brutto 237 918,64 zł.

Termin realizacji do 13.12.2019r.

KIEROWNIK
Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Michał Bąk