

Sępólno Krajeńskie, dn. 21.04.2016 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GN.6630.55.2016

Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawą (t.j. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.) oraz Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Sępoleńskiego z dnia 08.04.2015 roku

temat narady:	Kanalizacja deszczowa
lokalizacja:	Więcbork - M Więcbork 1, dz.: 183, 197, 212,249, 250,380, 381, 382 ul. Pomorska , Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka Arkusz mapy 344.314.041.2-041,4-042.3
inwestor:	INSTAL-PROJEKT MARIUSZ KOZŁOWSKI 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Władysława Broniewskiego 7
projektant:	HENRYK KOZŁOWSKI 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Władysława Broniewskiego 7
wykonawca:	INSTAL-PROJEKT MARIUSZ KOZŁOWSKI 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Władysława Broniewskiego 7
przewodniczący:	Maria Rembelska
miejsce narady:	Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 pokój 8A
data nr:	1405/16/0
rodzaj narady:	stacjonarna
data wpływu:	18.04.2016
data narady:	21.04.2016

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Z up. STAROSTY
Przewodniczący narady koordynacyjnej
Bee usag
Wz. Maria Rembelska

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
Mariusz Kozłowski
Sępólno kr , dn.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	ENEA OPERATOR SP Z O.O. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO	Krzysztof Danielak	<i>Brak informacji</i>
2	GMINA WIĘCBORK	Szymon Landowski	<i>Brak informacji</i>
3	ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	Tomasz Spręglewski	<i>Brak informacji</i>
4	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W WIĘCBORKU	Piotr Łukarski	<i>Brak informacji</i>

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STAROSTA SĘPOLENSKI

Dokumentacja nr GN.6630. 55. 2016.
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie WGKIN SP w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 11

dnia 21.04. 2016.

w formie:

☒ zebrania zainteresowanych podmiotów

☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Sępólno Kraj., dn. 02.05.2016 r.

Przewodniczący narad koordynacyjnych
inż. Maria Rembelska

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów kartograficznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SĘPOLENSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0413.20.15.1034
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-12-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Zup. STAROSTY Adam Bryll Inspektor

Mapa do celów projektowych

Nr ewid. zgt. GN.6640.1174.2015

Skala mapy 1:500

Jednostka ewidencyjna: Więcbork 041302_4

Obręb ewidencyjny: Więcbork 0001

Mapa 344.314.041.4, 344.314.041.2, 344.314.042.3

Układ geodezyjny: 1965/3, Kronsztadt

Sępólno Krajeńskie 15.12.2015 r.

Zastrzegam, że opracowana mapa może nie zawierać informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej?



Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie

INSTAL-PROJEKT
"Mariusz Kozłowski"
89-400 Sępólno Kr.
ul. Broniewskiego 7

W sprawie:

odbioru ścieków deszczowych i warunków podłączenia w miejscowości **Więcbork** na **Osiedlu Piastowskim** w ulicy **Pomorskiej, Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka**

Gmina Więcbork zezwala na wykonanie projektu budowlanego na odprowadzenie wód opadowych z dróg **Osiedla Piastowskiego** w **Więcborku**.

W związku z powyższym ustalamy wytyczne jakie powinno spełnić biuro projektowe, które będzie wykonawcą projektu budowlano-wykonawczego;

1. Przewody deszczowe należy projektować z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych kielichowych glazurowanych wg PN-EN-295, rur litych PVC wg PN-EN-1401-1 lub rur z litego polipropylenowych PP wg PN-EN-1852-1 o sztywności obwodowej minimum SN-10 z uszczelką olejoodporną. Wszelkie zmiany kierunku trasy projektowanej kanalizacji wykonywać za pomocą studzienek rewizyjno-połączeniowych.

2. Studnie rewizyjno-połączeniowe zaprojektować zgodnie z **PN-B-10729**. Minimalna średnica w/w studni nie może być mniejsza niż **1000 mm**. Poszczególne elementy studzienki należy uszczelniać uszczelką gumową z gumy syntetycznej lub polimerobetonu. Zastosowane kręgi studni rewizyjno-połączeniowych muszą być fabrycznie wyposażone w stopnie żłazowe. Studnie przykryć płytami żelbetowymi z włazem typu ciężkiego z przykrywą wypełnioną betonem. W ciągu drogowym na w/w studniach zainstalować żelbetowe płyty odciążeniowe.

Każdą studzienkę rewizyjno-połączeniową wykonać jako pogłębioną o 1,0 m licząc od dna projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej. Ma to służyć jako osadnik piasku.

3. Na trasie projektowanego przewodu zaprojektować wpusty uliczne żeliwne klasy D-400 na zawiasach z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Maksymalna średnica studzienki wpustowej \varnothing 500. Wpusty uliczne osadzić na studzienkach z elementów prefabrykowanych lub studzienkach z tworzywa PP z osadnikiem. Dla stabilności wpustu ulicznego na studzienkach zainstalować żelbetowe płyty odciążeniowe. Wpusty uliczne połączyć z głównym przewodem kanalizacji deszczowej za pomocą rur \varnothing 160 tzw. przykanalikiem.

4. Ścieki deszczowe należy odprowadzić do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

5. Projekt sieci kanalizacji deszczowej przedłożyć do uzgodnienia na **Naradzie Koordynacyjnej** w **Starostwie Powiatowym** w **Sępólnie Kr.**

6. Wykonaną sieć kanalizacji deszczowej przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej.

2 up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Bąk
Kierownik Referatu ds. Inżynierii, Zarząd Powiatu
Przełęczany i Samopomocą Gospodarczą